



चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	१३,९६१									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	१३९६१	१३,७१९	२४०	२४०	२४०		लाभग्राही, चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका, GMALI	२४०	२०७६ असार	NRA माघ ३ गते निर्णय अनुसार
पहिलो किस्ता	१३७१९						GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	१३९६१	१३१०६	८५५	८५५	८५५	लाभग्राही र चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका	८५५	"	
	प्रमाणीकरण संख्या	१३९६१	१३०५९	९०२	९०२	९०२	लाभग्राही, चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	९०२	"	
	भुक्तानी संख्या	१३९६१	१३०४३	९१८	९१८	९१८	GMALI, Building-DLPIU	९१८	"	
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	१३९६१	११६५३	२३०८	२३०८	२,८४०	लाभग्राही र चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका	२३०८	"	
	प्रमाणीकरण संख्या	१३९६१	११५८६	२३७५	२३७५	२,८४२	लाभग्राही, चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	२३७५	"	
	भुक्तानी संख्या	१३९६१	११५०७	२४५४	२४५४	३,००७	GMALI, Building-DLPIU	२४५४	"	

चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

प्रवलीकरण	लाभग्राही संख्या	९५								
	पहिलो किस्ता	३६								२०७६ असार सम्म
	दोश्रो किस्ता	०								"
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	-लाभग्राहीलाई घरको आवश्यक नभएकोले -आर्थिक अभावले -असहाय, जेष्ठ नागरिकहरूले घर बनाउन नसकेको ।									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	-निर्माण सामग्री तथा जनशक्तिको अभाव -लाभग्राहीलाई तत्काल घरको आवश्यकता नभएको आर्थिक अभावले घर निर्माण गर्न नसक्नु -असहाय, जेष्ठ, विपन्न परिवारले घर बनाउन नसकेको									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	निर्माण सामग्री तथा जनशक्तिको अभाव । -आर्थिक अभाव ।									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	३५१३	१५१२	२००१		२०७६ असार सम्म	
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	१५१२					
प्रवलीकरण संख्या	९५					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	३	Lapte, Khalde, Baluwa घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ३८, २०, ५		२०७७ असार सम्म	1 HHs to be relocated, gabion wall are recommended ,20 HHs should be relocated.,5 HHs Removal of overhanging rocks, slope trimming can make the upslope stable.
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	०			"	
सानुपर्ने बस्ति	३			"	
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)	२२			"	
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही	०			"	
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही				"	
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या				"	

श्रोत: NRA

चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
	तुलोसिवारी-९/साबिक १४	५३/५६					बतासे १

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	१२८					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none">
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none">
सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none">

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
<ul style="list-style-type: none"> हुंगा 	घन मि.	३२१,५८४	छ	१०००	१००	१०००	

चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

● गिट्टी	घन मि.	३८,६५२	छ	८००	१००	२०००
● बालुवा	घन मि.	४२,७१०	छ	१२००	२००	२०००
● काठ	क्यु फिट	१,०६९,७००	छ	१२००	२००	२००
● सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छ			
● सिमेन्ट (OPC)	बोरा	३६६,८३७	छ	९००	५०	३०००
● रड	किलो ग्राम	४,०५२,५२५	छ	११८	२०	३०००
● जस्ता पाता	बन्डल	४३,६०७	छ	८००००	५००	१०००
● इट्टा	गोटा	६,९०९,६७१	छ	१८	३	३०००

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।) श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		१४	१३	१				
सब-इन्जिनियर		११	११					
अ.सब-इन्जिनियर		५	५					
इकमी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकमी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

<p>समस्या / चुनौतिहरू</p> <ul style="list-style-type: none"> ● दक्ष कामदारको अभाव -गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको अभाव <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● असक्त, आपअंग भयकोले निर्माण कार्य गर्न नसकेको <p>यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।</p> <p>बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सहज छ
--

समाधानका उपायहरू

-

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम:

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम:

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

स्वीकृत गर्ने:

नाम:

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: